

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16/02/2016

Dalla Residenza Comunale, 16/02/2016



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 444

Del 15 FEB 2016

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica***

N. 5 del Reg.

Data: 12/02/2016

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA-APPROVAZIONE RICHIESTA DI PROROGA LAVORI.

UFFICIO DI SEGRETRIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [8]

del [15 FEB 2016]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio gestionale;

PREMESSO:

-che con propria determina n. 06 del 11.02.2015, risultava aggiudicataria definitiva la Ditta **Gorrasi Cost.srl** con sede in via Madonna del Granato n.15 – Roccadaspide (SA) che ha offerto un importo complessivo di € 2.032.457,53 al netto del ribasso offerto del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 2.084.571,83, oltre oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso pari ad Euro 592.477,47 per un totale complessivo di Euro 2.624.935,00 oltre IVA;

-che con atto di G.C.N.56 del 10.07.2015, veniva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA,FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA"** redatto dalla RTP Ing. Massimo Facchini(capogruppo),ing. Patrizio Fusco,Ing. Roberto Fabrizio e Ing.Caterina Ciaramella per l'importo complessivo di Euro €. 3.377.500,00,di cui Euro 2.602.374,71 a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 25.601,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di Euro 2.627.976,41;

-che in data 15/07/2015 veniva regolarmente stipulato contratto di appalto Rep. 1 del 15.07.2015, registrato ad Eboli (SA) al n.3753 del 16.07.2015 05/12/2012 ,relativo ai **"Lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA,FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006- CIG: 5754049771);"**

VISTA la richiesta avanzata dalla Ditta **Gorrasi Cost.srl**, acquisita in data 25.01.2016 al prot. n. 234 tesa ad ottenere una proroga dei tempi contrattuali;

VISTA la nota della Regione Campania prot.n.2016 004002 del 21.01.2016, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 210 del 21.01.2016,nella quale si chiedeva di notificare la D.G. in merito allo stato di attuazione fiscale degli interventi,trasmettendo, nel caso gli stessi siano ancora in corso un crono programma aggiornato con indicazione della data presunta di conclusione, e che i progetti devono essere funzionati,ovvero completati e in uso entro il 31.03.2017, data di presentazione dei documenti di chiusura del Programma alla Commissione Europea(cfr:*Orientamenti di Chiusura del POR di cui alla Decisione C (2015) 2771 del 30.04.2015;*

VISTO il comma 10 dell'art. 159 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

VISTO il parere reso dalla direzione lavori ,con nota del 10/02.2016 acclarata al protocollo generale di questo Ente al n.426 del 12.02.2016, in atti depositata, richiesto dal RUP nel quale si ritiene congrua la concessione di una proroga di 100 gg. per la ultimazione dei lavori;

RITENUTO poter accogliere la richiesta dell'appaltatore e di poter concedere una proroga di 100 gg. per la fine dei lavori, salvo eventuali sospensioni che dovessero intervenire ai sensi del comma 10 del sopraccitato art. 159 e a condizione imprescindibile che, in ogni caso, i lavori vengano

improrogabilmente ultimati entro il giorno 24.05.2016 onde consentire la chiusura tecnico amministrativa di tutta l'opera;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene approvato dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi del comma 10 dell'art. 159 del DPR 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA

- **LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1)- **DI PRENDERE ATTO** della nota ricevuta il 25.01.2016 prot.n.234 in atti depositata, con la quale la ditta appaltatrice **"Gorrasi Cost.srl** con sede in via Madonna del Granato n.15 – Roccadaspide (SA) **richiede una proroga del termine di "fine lavori"** nell'ambito dei lavori di **"di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA,FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA"**, ritenendo congrua una proroga di 100 gg. per l'ultimazione dei lavori.

2)- **DI PRENDERE** altresì atto della nota della D.L. del 10.02.2016, in atti depositata, con la quale si accolgono e sottoscrivono le predette motivazioni dell'appaltatore ex art. 159, 10° comma, del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del "Codice contratti pubblici"), concedendo la proroga richiesta con nuova scadenza di ultimazione lavori fissata al 24.05.2016;

3)- **DI UNIFORMARSI** al precitato parere del direttore lavori.

4)- **DI CONCEDERE**, per le motivazioni dette in narrativa, alla ditta **Gorrasi Cost.srl** con sede in via Madonna del Granato n.15 – Roccadaspide (SA),appaltatrice dei lavori di **RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA,FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006- CIG: 5754049771)** la proroga di 100 gg. alla fine dei lavori, salvo eventuali sospensioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 159 del DPR 207/2010 e s.m.i. e a condizione imprescindibile che, in ogni caso, i lavori vengano improrogabilmente ultimati entro il giorno 24.05.2016;

5)-**DI DISPORRE**, altresì, come previsto dalla normativa in materia, la trasmissione del presente atto alla Regione Campania per i successivi adempimenti di propria competenza.

6)-**DI PUBBLICARE** la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA
Dott.Ing. Vito Brenca

