

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da delibera di G.C.n.13 del 18.02.2009 e come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio per l'anno 2009;

PREMESSO :

-che con proprio atto n. 66 del 04.05.2006, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico dei lavori di “ **Riqualificazione urbana”Centro Storico”(completamento strada di collegamento a sud di V.le della Vittoria-Via F.sco Spirito(Imp.P.I.)(Arredo Urbano)** , redatto dall'UTC. nell'importo complessivo di Euro 100.000,00, finanziato con fondi dello Stato (Finanziaria 2005);

-che con successiva Determina n.158 del 07.09.2006, si affidavano in via definitiva, l'appalto dei lavori di **Riqualificazione urbana”Centro Storico”(completamento strada di collegamento a sud di V.le della Vittoria-Via F.sco Spirito(Imp.P.I.)(Arredo Urbano)** all'impresa Costruzioni Palmieri srl da Altavilla Silentina, giusto contratto di appalto **rep. n. 09 del 06.09.2006**, registrato ad Eboli in data 08.11.2006 al n. 2964 Serie 1/N per l'importo contrattuale di Euro 53.413,39 oltre Euro 2.945,52 per oneri sicurezza;

-che ai sensi e per gli effetti del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, all'impresa veniva assegnato un tempo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, per consegnare l'opera ultimata, decorrenti dal giorno della consegna dei lavori avvenuta in data 20.11.2006;

-che con nota del 06.10.2008 prot.4570 e richiamata oltre alla corrispondenza intercorsa con l'impresa, le inadempienze della stessa verso il contratto sottoscritto con l'Amministrazione, con particolare riguardo alla mancata ripresa dei lavori senza alcuna valida motivazione, e pertanto, si invitata **ad Horas** la ripresa degli stessi;

TANTO PREMESSO:

-con delibera di G.C.n. 32 del 30.03.2009 è stato rescisso il contratto con la ditta Costruzioni Palmieri onde porre in essere tutte le azioni di autotutela necessarie a garanzia dell'interesse pubblico, compresa l'azione di rescissione contrattuale del contratto per grave inadempimento e grave ritardo, nell'esecuzione dei lavori e violazione delle condizioni contrattuali ai sensi dell'art.136 del D.Leg.vo n.163/2006

-che con nota raccomandata A.R. prot.1992 del 06.05.2009, veniva invitata la Ditta Cammarano Pietro (Ditta 3^a classificata) visto che la seconda ditta ha rinunciato ai lavori di cui sopra, ad accettare i lavori di completamento iniziati dalla ditta Costruzioni Palmieri per un importo di Euro 30.000,00 al netto del ribasso d'asta;

-che in data 18.05.2009 prot.2191 la ditta Cammarano Pietro ha comunicato la propria disponibilità a completare i lavori “**Riqualificazione urbana”Centro Storico”(completamento strada di collegamento a sud di V.le della Vittoria-Via F.sco Spirito(Imp.P.I.)(Arredo Urbano)** “ agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto di quanto sopra;

RICHIAMATO l'art.136 del D.Lg.vo 12. Aprile 2006 n.163 (Codice degli appalti)

VISTO il parere di regolarità tecnica ;
A VOTI UNANIMI espressi nei modi e termini di legge;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui ripetuta e trascritta.

DI PRENDERE ATTO dell'accettazione dei lavori della Ditta Cammarano Pietro da Controne (SA) relativa ai lavori **“Riqualificazione urbana”Centro Storico”(completamento strada di collegamento a sud di V.le della Vittoria-Via F.sco Spirito(Imp.P.I.)(Arredo Urbano)** agli stessi patti e condizioni del Capitolato Speciale d'appalto, giuste note dell'UTC.-

.
-**IL** Responsabile del Procedimento Area Tecnica procederà alla stipula del contratto “de quo”, in forma pubblico - amministrativa e, nel rispetto della normativa antimafia.

IL RESPONSABILE DE SERVIZIO
(ARCH.MICHELE GALARDO)