

La presente Determinazione viene trasmessa a:

- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

**PUBBLICAZIONE**

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

**27 LUG 2016**

Dalla Residenza Comunale **27 LUG 2016**



IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. **2382**

Del **27 LUG 2016**

***Determinazione del Responsabile dell'Area  
Tecnica***

N. 60 del Reg.

Data: 20/07/2016

**OGGETTO: Lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA- APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA LAVORI.**

**UFFICIO DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO GENERALE**

Numero reg. generale **[106]**

del **[27 LUG 2016]**

**RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**RICONOSCIUTA** la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio gestionale;

**PREMESSO:**

-che con atto di G.C.N.56 del 10.07.2015, veniva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo ai lavori **"RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, DELLA RETE FOGNARIA E PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA"** redatto dalla RTP Ing. Massimo Facchini (capogruppo), ing. Patrizio Fusco, Ing. Roberto Fabrizio e Ing. Caterina Ciaramella per l'importo complessivo di Euro €. 3.377.500,00, di cui Euro 2.602.374,71 a base d'asta soggetti a ribasso ed Euro 25.601,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo di Euro 2.627.976,41;

-che con propria determina n. 06 del 11.02.2015, risultava aggiudicataria definitiva la Ditta Gorrasi Cost.srl con sede in via Madonna del Granato n.15 - Roccadaspide (SA) che ha offerto un importo complessivo di € 2.032.457,53 al netto del ribasso offerto del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 2.084.571,83, oltre oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso pari ad Euro 592.477,47 per un totale complessivo di Euro 2.624.935,00 oltre IVA;

-che in data 15/07/2015 veniva regolarmente stipulato contratto di appalto Rep. 1 del 15.07.2015, registrato ad Eboli (SA) al n.3753 del 16.07.2015 05/12/2012, relativo ai **"Lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006-CIG: 5754049771);"**

-che la Ditta Gorrasi Cost.srl con nota prot. n. 234 del 25.01.2016, faceva richiesta di una proroga tesa ad ottenere una proroga dei tempi contrattuali di gg.100;

-che con propria determina n. 5 del 12.02.2016 veniva concessa alla ditta Gorrasi Cost.srl con sede in via Madonna del Granato n.15 - Roccadaspide (SA), appaltatrice dei lavori di **RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006-CIG: 5754049771)** la proroga di 100 gg. alla fine dei lavori, salvo eventuali sospensioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 159 del DPR 207/2010 e s.m.i. e a condizione imprescindibile che, in ogni caso, i lavori vengano improrogabilmente ultimati entro il giorno 24.05.2016;

-che con successiva propria Determinazione n. 28 del 02.05.2016, è stata approvata una perizia di variante redatta dalla D.L. RTP - Ing. Rocco Melchionna (Mandatario) Ing. Gianluca De Vita (Mandante) e l'ing. Vincenzo Del Gaudio (Mandante) ai sensi dell'art. 132, del D.LGS. 12/04/2006, n. 163 e successive modificazioni, ed acclarata al prot. gen. dell'Ente al n° 375 del 05.02.2016 - n°805 il 16.03.2016, successivamente integrata il 01.04.2016 prot.n.1012 e n° 1300 del 29.04.2016 contenuta entro l'importo del 5% dell'importo contrattuale, per un importo complessivo di Euro **3.295.905,34**;

-che a seguito dell'approvazione della perizia di variante, il termine di ultimazione dei lavori risultava essere prorogato di ulteriore sessantotto giorni e precisamente fissato al 31.07.2016 come dettagliato nell'elaborato tecnico DG\_06\_REV.03;

-che in data 26.05.2016 prot. n.1672, la Ditta Gorrasi Cost srl, faceva pervenire a questo Ente richiesta di ulteriore proroga dei lavori;

-che con propria nota prot. 1844 del 10.06.2016, questo UTC comunicava alla DD.LL. e per essa all'Ing. Rocco Melchionna (capogruppo) di relazionare in merito alla richiesta di proroga;

-che in data 20.06.2016 prot.n. 1909 l'ing. Rocco Melchionna in qualità di capogruppo della DD.LL. riteneva congrua la concessione di una proroga per ulteriori 120 giorni per l'ultimazione dei lavori;

**RITENUTO** poter accogliere tale richiesta dell'appaltatore e di poter concedere un'ulteriore proroga di **120 gg.** per la fine dei lavori, salvo eventuali sospensioni che dovessero intervenire, in ogni caso, i lavori vengano improrogabilmente ultimati entro il giorno 28.11.2016 onde consentire la chiusura tecnico amministrativa di tutta l'opera;

**VISTO**, altresì:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
  - il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m.;
  - il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
  - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Tanto premesso,

**DETERMINA**

**LE PREMESSE** formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**1)- DI PROROGARE** per ulteriori giorni centoventi (120) la proroga già concessa in data 12.02.2016 e successivamente prorogata a seguito dell'approvazione della perizia di variante alla ditta appaltatrice "Gorrasi Cost.srl con sede in via Madonna del Granato n.15 - Roccadaspide (SA) nell'ambito dei lavori di **"di RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA"**, ritenendo congrua una proroga di 120 gg. per l'ultimazione dei lavori.

**2)- DI CONCEDERE**, per le motivazioni dette in narrativa, alla ditta Gorrasi Cost.srl con sede in via Madonna del Granato n.15 - Roccadaspide (SA), appaltatrice dei lavori di **RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE IDRICA, FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA (CUP n.H57H13000690006-CIG: 5754049771)** la ulteriore proroga di **120 gg.** alla fine dei lavori, salvo eventuali sospensioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 159 del DPR 207/2010 e s.m.i. e a condizione imprescindibile che, in ogni caso, i lavori vengano improrogabilmente ultimati entro il giorno 28.11.2016;

**3)- DI DISPORRE**, altresì, come previsto dalla normativa in materia, la trasmissione del presente atto alla Regione Campania per i successivi adempimenti di propria competenza.

**4) -DI DARE ATTO** che la presente determinazione non verrà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario in quanto non comporta nessuna variazione degli impegni di spesa assunti e/o maggiori spese per l'intervento in oggetto;

**5) -La presente determinazione è esecutiva** con l'apposizione della sua numerazione cronologica e inserimento negli atti dell'Ufficio Segreteria;

**6)-DI PUBBLICARE** la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA  
Dott. Ing. Vito Brenca

