

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 22 MAG. 2017

Dalla Residenza Comunale, 22 MAG. 2017



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Fauceglia



AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 00 1568

Del 22 MAG. 2017

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica

N. 45 del Reg.

Data: 26/04/2017

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto della sezione idraulica del fiume Calore e Fiume Fasanella alla loro confluenza a monte del ponte ANAS-SS166.-Concessione proroga per ultimazione lavori

UFFICIO DI SEGRETRRIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [76]

del [22 MAG. 2017]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che il Comune di Aquara con nota pec.del 01.03.2017 prot.n.623 comunicava al Genio Civile di Salerno la richiesta di sopralluogo urgente in Loc. Ponte Calore a causa dell'evidente scalzamento al piede delle pile del viadotto ANAS-SS166, per i relativi provvedimenti a farsi;
- che per le vie brevi veniva fissato il sopralluogo in data 06.03.2017 alle ore 10.30;
- che in data 06.03.2017, il sottoscritto Responsabile UTC Ing. Vito Brenca unitamente al Geom. Giancarlo Giordano e Geom. Vittorio Bartoli, Funzionari della U.O.D. 13 del Genio Civile di Salerno, hanno effettuato sopralluogo sul fiume Calore e fiume Fasanella alla loro Confluenza, sui luoghi segnalati;
- che dal sopralluogo effettuato si è constatato uno scalzamento al piede del ponte ANAS-SS 166, con relativa asportazione di parte della soglia in c.a., inoltre a monte del viadotto, in sinistra idraulica dell'alveo del Fiume Calore, è presente un evidente deposito di materiali litoidi che riducono sensibilmente la sezione del flusso deviando le acque in dx idraulica con aumento della velocità; inoltre, è presente una forte erosione in sinistra idraulica del fiume Fasanella dovuta a ingenti accumuli di materiali litoidi sia al centro che in dx idraulica dell'alveo che restringono sensibilmente la sezione idraulica e non consentono il regolare deflusso delle acque;
- che in data 10/03/2017 è stato redatto il progetto tecnico dall'Ing. Vito Brenca, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica illustrativa;
 - Planimetria di progetto;
 - Rilievo di prima pianta;
 - Computo metrico;
 - Elenco Prezzi;
 - Stima incidenza manodopera;
 - Stima incidenza sicurezza;
 - Stima Lavori;
- Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori.
- che in data 13/03/2017 è stato stipulato il verbale di consegna dei lavori, con ultimazione prevista per il giorno 12/04/2017;
- che con propria Determina n. 41 del 10/04/2017 veniva concessa la proroga di 20 gg., salvo eventuali imprevisti che dovessero intervenire e che, in ogni caso, i lavori dovevano essere ultimati entro il giorno 02.05.2017

CONSIDERATO:

- che per l'ultimazione dei lavori, risagomatura alveo (Fiume Fasanella – confluenza Fiume Calore), e sistemazione scogliera in sx e dx idraulica del fiume Calore, lato valle ponte ANAS, necessitano ulteriori 20 giorni naturali e consecutivi;

PRESO ATTO pertanto, che i lavori di somma urgenza in questione, ammontano ad euro 32.369,28 oltre iva come per legge, quindi inferiori ad euro 40.000,00 e per effetto di tale proroga resteranno invariati;

PRESO ATTO ALTRESI':

- che detti lavori sono stati affidati alla ditta MINELLA S.r.l., con sede in Aquara (SA) alla Via Ponte Calore n.1, Offrendo il ribasso del 10% per un importo complessivo al netto di ribasso pari ad euro 29.131,44 (oltre Iva come per Legge);
- che il Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei lavori è individuato nella persona dell'Ing. Vito Brenca dipendente di questa Amministrazione;
- che le lavorazioni progressivamente completate e funzionali, saranno eseguite e compensate da un punto di vista economico, con il materiale stesso di esubero, asportato, idoneo alla commercializzazione fissando un prezzo in euro di 4,73 al mc, pertanto nessun onere economico graverebbe sull'Ente Comunale;

RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara C.I.G.

Z561E33382

PRECISATO che è stata inoltrata richiesta del D.U.R.C. ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa affidataria

VISTO l'art 163 del D.Lgs 50/2016;

VISTI gli artt. 107,147 bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;

TUTTO quanto premesso

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

DI CONCEDERE, per le motivazioni dette in narrativa, alla ditta Ditta MINELLA S.r.l., con sede in Aquara (SA) alla Via Ponte Calore n.1, appaltatrice dei lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto della sezione idraulica del fiume Calore e Fiume Fasanella alla loro confluenza a monte del ponte ANAS-SS166, la proroga di 20 gg., salvo eventuali imprevisti che dovessero intervenire e che, in ogni caso, i lavori vengano improrogabilmente ultimati entro il giorno 22.05.2017;

DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente agli allegati, alla Giunta regionale della Campania, unità operativa dirigenziale del genio civile di Salerno, per gli adempimenti di propria competenza;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art.6 bis, della Legge n.241/1990, dell'art.1, comma 9, lett.e), della legge n.190/2012, nonché del Piano Anticorruzione, dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del presente provvedimento e più specificamente che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi dello scrivente o dei suoi familiari entro il secondo grado.

DI PUBBLICARE la presente provvedimento all'apposita sezione dell'Albo Pretorio on line assolvendo, inoltre, agli obblighi di visibilità e pubblicità di cui al Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013 e, nel rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, mediante ulteriori pubblicazione sul link del sito Web istituzionale denominato, "Amministrazione Trasparente."

DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

IL RESP. DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Dott.Ing. Vito Brenca

